



Trabajos Ejecutados:

- Demolición de veredas. **Avance de Obra 100%**
- Excavaciones. **Avance de Obra 98%**
- Suministro y colocación de base estabilizada. **Avance de Obra 97%**
- Instalación de baldosa táctil. **Avance de Obra 92%**
- Suministro e instalación de hormigón de vereda peatonal. **Avance de Obra 85%**
- Suministro e instalación de hormigón de acceso vehicular. **Avance de Obra 80%**
- Extracción de árboles. **Avance de Obra 95%**



Próximos Trabajos:

Durante la próxima semana se contempla la ejecución de obras correspondientes a la instalación de moldajes y hormigonado de las veredas peatonales en los siguientes tramos:

- **Calle Bosque y Avda. Arturo Prat:** se realizará la instalación de moldajes y hormigonado de las veredas.
- **Calle Bosque, entre Calle 3 Sur y Calle 4 Sur:** Se continuará con el hormigonado de las veredas.
- **Avda. Arturo Prat, entre Avda. 2 Sur y Calle 5 Sur (vereda Oriente):** se realizará el hormigonado de las veredas.

**¿SABÍAS
QUÉ?**

*Las pendientes y desniveles
se diseñan cuidadosamente
para facilitar el desplazamiento
seguro de los peatones.*



Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.