

Conservación Callejones El Manzanal, Quiriquiño y Manuel Peñailillo, Comuna de Yervas Buenas

Agosto 2026



Avance General del Proyecto



25,05%



Avances de la obra (15 al 28 de agosto)



Sector (es) intervenido (s):

- Callejón Quiriquiño, Callejón Manzanal y Callejón Manuel Peñailillo.



Trabajos ejecutados:

Durante estas semanas se avanzó en la preparación de los caminos, realizando trabajos necesarios para mejorar su estabilidad y dejarlos en condiciones adecuadas para las siguientes etapas de construcción.

- **Callejón Manuel Peñailillo:** se completó en un **100 %** la **excavación y nivelación del terreno**, retirando el material necesario para alcanzar la altura y forma requeridas para el camino. Además, se registra un **90% de**

avance en la formación y compactación del terreno, dejándolo preparado para continuar con las siguientes etapas.

- **Callejones Quiriquiño y El Manzanal:** se completó en un **100% la preparación y compactación del terreno**, generando una superficie firme y estable para continuar con la construcción del camino.

Además, se inició la incorporación de material granular, que permitirá conformar las capas que dormán la estructura del camino, junto con la instalación **de tuberías para el adecuado paso y evacuación de las aguas**.



Próximos trabajos:

Durante las próximas semanas se continuará avanzando en las distintas etapas del proyecto.

- **Callejón El Manzanal:** se continuará con la instalación de tuberías destinadas a **conducir y evacuar adecuadamente las aguas lluvias**, evitando acumulaciones de agua que puedan afectar el camino. Una vez instaladas, se procederá al relleno y compactación del terreno.
- **Callejones El Manzanal y Quiriquiño:** se continuará preparando y compactando la superficie sobre la cual se construirá el camino, procurando que quede **firme, nivelada y en buenas condiciones** para recibir las siguientes capas de material.
- **Callejón Manuel Peñailillo:** se iniciará el **perfilado y conformación del camino**, junto con la incorporación del material granular. Estos trabajos permitirán avanzar en la preparación de la superficie que posteriormente recibirá de las siguientes etapas de construcción.

¿SABÍAS QUÉ?

El agua es uno de los principales factores que puede dañar un camino. Por eso, la instalación de tuberías para evacuar las aguas lluvias es fundamental para proteger su estructura y prolongar su vida útil.

Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.