

Reposición Veredas Barrio Reina Luisa, Parral

Julio 2026



Avance General del Proyecto: 75,70%



Avances de la semana (27 al 31 de julio)



Sector (es) Intervenido (s):

- **Calle 3 Sur, entre Calle Bosque y Avda. Arturo Prat:** se ejecutó el hormigonado de la nueva vereda peatonal.
- **Calle 4 Sur, entre Avda. Arturo Prat y Calle Victoria:** se realizó hormigonado de la vereda peatonal.
- **Calle 5 Sur, entre Calle Victoria y Avda. Arturo Prat:** se realizaron labores de limpieza y retiro de materiales excedentes.
- **Calle Arturo Prat, entre Avda. 2 sur y Calle 5 Sur (sector Oriente):** se efectuó la preparación de la base para la instalación de las baldosas.



Trabajos Ejecutados:

- Demolición de veredas. **Avance de Obra 100%**
- Excavaciones. **Avance de Obra 98%**
- Suministro y colocación de base estabilizada. **Avance de Obra 97%**
- Instalación de baldosa táctil. **Avance de Obra 81%**
- Suministro e instalación de hormigón de vereda peatonal. **Avance de Obra 78%**
- Suministro e instalación de hormigón de acceso vehicular. **Avance de Obra 75%**
- Extracción de árboles. **Avance de Obra 90%**



Próximos Trabajos:

Durante la próxima semana se contempla la ejecución de obras correspondientes a la instalación de baldosas táctiles de accesibilidad universal y hormigonado de veredas peatonales en los siguientes tramos:

- **Calle 3 Sur, entre Calle Bosque y Avda. Arturo Prat:** se continuará con la instalación de hormigón en las veredas.
- **Calle Bosque, entre Calle 4 Sur y Calle 5 Sur:** se dará continuidad a la instalación de baldosa táctil.
- **Avda. Arturo Prat, entre Avda. 2 sur y Calle 5 Sur (sector Oriente):** se continuará con la instalación de baldosa táctil y hormigón en las veredas.

**¿SABÍAS
QUÉ?**

Cada tramo intervenido es previamente evaluado para identificar los sectores que presentan mayor deterioro.

Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.