

**Conservación Callejones El Manzanal, Quiriquiño y Manuel
Peñailillo, Comuna de Yervas Buenas**

Julio 2026



Avance General del Proyecto



Avances de la obra (20 de junio al 31 de julio)



Sector (es) intervenido (s):

- Callejón Quiriquiño
- Callejón Manzanal
- Callejón Manuel Peñailillo





Trabajos ejecutados:

Durante este periodo se continuó avanzando en las obras de conservación de los tres callejones, ejecutando las siguientes labores:

- **Callejón Quiriquiño y Callejón El Manzanal:** se completó el 100% de las excavaciones, correspondientes a la preparación del terreno para las siguientes etapas de la obra.
- **Callejones Quiriquiño, El Manzanal y Manuel Peñailillo:** se finalizó el 100% del roce manual de la faja, trabajo que consistió en la limpieza y despeje de la vegetación existente para facilitar la ejecución de las obras.



Próximos trabajos:

Durante las próximas semanas se continuará con las siguientes actividades:

- **Callejón Quiriquiño:** inicio de las labores de limpieza y construcción de fosos.
- **Callejón El Manzanal:** ejecución de la formación y compactación de terraplenes para preparar la plataforma del camino.
- **Callejón Manuel Peñailillo:** inicio de las excavaciones, dando continuidad a las obras de mejoramiento.

**¿SABÍAS
QUÉ?**

Antes de construir un camino, es necesario limpiar y preparar el terreno para asegurar una base firme y duradera.



Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.