

Reposición Veredas Barrio Reina Luisa, Parral

Agosto 2026



Avance General del Proyecto: 91,44%



Avances de la semana (10 al 14 de agosto)



Sector (es) Intervenido (s):

- **Avda. Arturo Prat, entre Calle 2 Sur y Calle 5 Sur:** instalación de árboles.
- **Avda. Arturo Prat, entre Calle 4 Sur y Calle 5 Sur:** finalización de hormigonado de veredas.
- **Calle Bosque, entre Avda. 2 Sur y Calle 3 Sur:** instalación de moldajes para hormigonado de las veredas.
- **Avda. Arturo Prat (sector Oriente), entre Avda. 2 Sur y Calle 5 Sur:** hormigonado de veredas peatonales.



Trabajos Ejecutados:

- Demolición de veredas. **Avance de Obra 100%**
- Excavaciones. **Avance de Obra 98%**
- Suministro y colocación de base estabilizada. **Avance de Obra 98%**
- Instalación de baldosa táctil. **Avance de Obra 97,5%**
- Suministro e instalación de hormigón de vereda peatonal. **Avance de Obra 98%**
- Suministro e instalación de hormigón de acceso vehicular. **Avance de Obra 98%**
- Extracción de árboles. **Avance de Obra 100%**



Próximos Trabajos:

Durante la próxima semana se contempla la ejecución de obras correspondientes al hormigonado de las veredas peatonales y accesos vehiculares e instalación de árboles en los siguientes tramos:

- **Calle Bosque:** se realizará la instalación de moldajes y hormigonado de veredas y accesos vehiculares.
- **Calle 5 Sur:** se efectuará la instalación de árboles.
- **Avda. Arturo Prat:** se llevará a cabo la confección de tasas para árboles.

**¿SABÍAS
QUÉ?**

*Cada tramo intervenido
es previamente evaluado
para identificar los sectores
que presentan mayor deterioro.*



Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.