

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$					AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO ENERO - JUNIO 2023	PROGRAMACIÓN DE GASTO JULIO A DICIEMBRE 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		20.177.442	EJECUCION	MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES	ROMERAL	VIALIDAD	7.316.078	7.280.891	0	0	35.187	99,52%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.033.690	EJECUCION	MEJORAMIENTO PAR VIAL 1 ORIENTE - 2 PONIENTE Y RED CENTRO EN TALCA	TALCA	SERVIU	13.116.769	0	18.804	14.103	13.083.862	0,14%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE ADJUDICACION	SUBTITULO 31	02		30.071.574	EJECUCION	MEJORAMIENTO EJE MAIPU , J. ESPINOZA Y CARMEN DE LINARES	LINARES	SERVIU	18.582.529	1.000	0	0	18.581.529	0,01%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.135.597	EJECUCION	REPOSICION CONSULTORIO RURAL DE PENCAHUE	PENCAHUE	SERVICIO SALUD DEL MAULE	2.709.493	2.648.766	1.749	3.298	55.679	97,82%	SALUD
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.136.075	DISEÑO	MEJORAMIENTO MANUEL RODRÍGUEZ Y CALLE EL BOSQUE, LINARES	LINARES	SERVIU	100.000	50.000	0	0	50.000	50,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		30.136.109	EJECUCION	MEJORAMIENTO EJE AVENIDA DIEGO PORTALES 2° ETAPA, CURICO	CURICO	SERVIU	20.125.183	0	0	0	20.125.183	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 31	02		30.243.873	DISEÑO	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR CAMINO A ZAPALLAR, CURICO	CURICO	SERVIU	360.290	0	0	0	360.290	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.371.622	EJECUCION	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA	MOLINA	SERVICIO SALUD DEL MAULE	3.042.606	2.724.015	139.535	77.611	101.445	94,12%	SALUD
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.371.622	EJECUCION	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA	MOLINA	SERVICIO SALUD DEL MAULE	2.115.295	2.115.295	0	0	0	100,00%	SALUD
EN PROCESO DE ADJUDICACION	SUBTITULO 31	02		30.373.173	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS Y ELEMENTOS URBANOS AGUSTÍN BESOAIN DE ILOCA	LICANTEN	MUNICIPALIDAD	365.304	0	0	165.000	200.304	0,00%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		30.389.273	EJECUCION	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PALMA ROSA, COMUNA DE PARRAL	PARRAL	SERVICIO SALUD DEL MAULE	400.058	242.028	0	0	158.030	60,50%	SALUD
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.457.582	EJECUCION	CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA	TALCA	SERVIU	393.815	393.815	0	0	0	100,00%	TRANSPORTE

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$					AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO ENERO - JUNIO 2023	PROGRAMACIÓN DE GASTO JULIO A DICIEMBRE 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.457.582	EJECUCION	CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA: II ETAPA "REFORMULACION DISEÑO PASO BAJO NIVEL CALLE 6 SUR EN LINEA FFF	TALCA	SERVIU	7.030.401	6.004.023	497.603	511.777	16.999	92,48%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.469.085	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE VILLA ALEGRE	VILLA ALEGRE	SERVIU	459.126	0	251.966	207.161	0	54,88%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		30.473.011	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA SAGRADA FAMILIA	SAGRADA FAMILIA	SERVIU	788.995	535.112	253.882	0	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.473.037	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	SERVIU	637.124	370.687	261.637	4.800	0	99,25%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		30.482.212	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, COMITE ABATE MOLINA N° 14, COMUNA DE TALCA	TALCA	SERVIU	515.780	466.174	49.606	0	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		30.483.898	DISEÑO	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE Y CENTRO, SAN CLEMENTE	SAN CLEMENTE	MUNICIPALIDAD	56.013	33.813	0	22.200	0	60,37%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.000.023	EJECUCION	CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN VILLA SAN DOMINGO DE SAN MANUEL	SAN JAVIER	SERVIU	298.329	295.338	2.991	0	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.003.115	DISEÑO	CONSTRUCCION DE CALZADAS Y ACERAS EN NIRIVLO URBANO, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	MUNICIPALIDAD	33.056	0	9.600	23.456	0	29,04%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.005.630	EJECUCION	MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERAS CENTRICAS II ETAPA CONSTITUCIÓN	CONSTITUCION	MUNICIPALIDAD	2.024.211	0	0	0	2.024.211	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.009.262	EJECUCION	CONSERVACION RUTA SK-475, MAITENES INTERIOR, COMUNA DE RIO CLARO	RIO CLARO	VIALIDAD	572.999	560.782	0	12.217	0	97,87%	TRANSPORTE
EN TRAMITE DE CONVENIO	SUBTITULO 31	02		40.009.653	EJECUCION	REPOSICION PUENTE TRINIDAD EN CAMINO INTERIOR TRINIDAD KM 0,71 DE SAGRADA FAMILIA	SAGRADA FAMILIA	VIALIDAD	732.779	0	0	0	732.779	0,00%	TRANSPORTE
PARALIZADO	SUBTITULO 31	02		40.011.749	EJECUCION	CONSTRUCCION PAVIMENTOS VILLA SAN LUIS DE ALQUIHUE, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	MUNICIPALIDAD	315.363	233.496	0	0	81.867	74,04%	TRANSPORTE

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$					AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO ENERO - JUNIO 2023	PROGRAMACIÓN DE GASTO JULIO A DICIEMBRE 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		40.013.084	EJECUCION	MEJORAMIENTO BANDEJON 30 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 8 SUR, TALCA.	TALCA	MUNICIPALIDAD	1.058.471	595.189	0	0	463.282	56,23%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.015.078	EJECUCION	CONSTRUCCION IMPLEMENTACION MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, TRES ESCUELAS DE SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	MUNICIPALIDAD	99.960	0	66.155	33.805	0	66,18%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.016.900	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE CHANCO, LINEA 2	CHANCO	SERVIU	703.334	55.640	608.622	39.072	0	94,44%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.016.955	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR ABATE MOLINA, COMUNA DE TALCA	TALCA	SERVIU	497.900	463.240	34.660	0	0	100,00%	TRANSPORTE
PARALIZADO	SUBTITULO 31	02		40.018.250	EJECUCION	CONSERVACION CALLEJONES SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE COLBÚN	COLBUN	MUNICIPALIDAD	745.038	742.288	0	2.100	650	99,63%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.018.335	EJECUCION	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 15, TALCA	TALCA	MUNICIPALIDAD	2.202.688	0	0	545.306	1.657.382	0,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.018.835	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR SUR ORIENTE, COMUNA DE TALCA	TALCA	SERVIU	582.096	316.096	266.000	0	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.020.571	EJECUCION	CONSERVACION CALLE MAIPÚ, CURICÓ	CURICO	SERVIU	646.897	0	296.571	350.325	0	45,85%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.022.523	EJECUCION	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CALLE DR. HERRERA Y CANCHA DE CARRERA, COMUNA DE LICANTEN	LICANTEN	MUNICIPALIDAD	452.901	0	36.818	416.082	0	8,13%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02	POLINOMICO	40.023.341	EJECUCION	MEJORAMIENTO ACERAS 13 SUR A 31 SUR-AVENIDA COLÍN A 25 PONIENTE, COMUNA DE TALCA.	TALCA	MUNICIPALIDAD	2.680.100	1.561.814	838.703	279.583	0	89,57%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.023.413	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR SUR PONIENTE, COMUNA DE TALCA	TALCA	SERVIU	928.884	0	905.346	23.538	0	97,47%	TRANSPORTE
EN TRAMITE DE MODIFICACION DE CONTRATO	SUBTITULO 31	02	POLINOMICO	40.025.257	EJECUCION	MEJORAMIENTO RUTA J-25, SECTOR EL MANZANO, TRAMO KM. 18,77 AL KM. 23,77; PROVINCIA DE CURICO	TENO	VIALIDAD	4.877.391	543.192	2.449.846	1.884.353	0	61,37%	TRANSPORTE

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$					AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO ENERO - JUNIO 2023	PROGRAMACIÓN DE GASTO JULIO A DICIEMBRE 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.030.999	EJECUCION	CONSERVACION CCBB,J-790, SECTOR KM 0,0 - KM 15,3 ; COMUNA DE VICHUQUEN	VICHUQUEN	VIALIDAD	3.067.341	0	1.312.412	1.448.351	306.578	42,79%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.031.898	EJECUCION	CONSERVACION CALLEJONES STA ISABEL, LOS ROBLES Y AJIAL MANZANO, RETIRO	RETIRO	MUNICIPALIDAD	1.000.882	368.264	518.714	113.904	0	88,62%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 31	02		40.031.909	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, CAMINOS ROL, K-550 Y K-540, COMUNA DE PENCAHUE	PENCAHUE	VIALIDAD	3.776.322	0	0	875.000	2.901.322	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 31	02		40.032.145	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, K-180 KM 2,61 - KM 8,61 Y K-190 KM 1,0 - KM 4,0, SAGRADA FAMILIA	SAGRADA FAMILIA	VIALIDAD	1.546.940	0	0	1.351.610	195.330	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 31	02		40.036.569	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, CAMINOS SK-336, K-417 Y SK-258, COMUNA DE SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	VIALIDAD	2.420.692	0	0	520.000	1.900.692	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		40.037.570	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: J-120, J-285, J-308, J-315; COMUNA DE TENO	TENO	VIALIDAD	1.584.409	0	0	170.000	1.414.409	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		40.037.760	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, CAMINOS L-514 Y L-642, COMUNA DE RETIRO	RETIRO	VIALIDAD	5.424.903	0	0	0	5.424.903	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 31	02		40.037.773	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: J-591, J-265, J-275, J-261; COMUNA DE ROMERAL Y TENO	ROMERAL Y TENO	VIALIDAD	2.140.974	0	0	440.000	1.700.974	0,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.038.172	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: M-420, KM. 0,00 A KM. 6,35, COMUNA DE EMPEDRADO	EMPEDRADO	VIALIDAD	1.231.652	0	0	0	1.231.652	0,00%	TRANSPORTE
EN TRAMITE DE CONVENIO	SUBTITULO 31	02		40.038.538	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE MOLINA, LINEA 2	MOLINA	SERVIU	670.167	0	0	0	670.167	0,00%	TRANSPORTE
EN TRAMITE DE CONVENIO	SUBTITULO 31	02		40.041.684	EJECUCION	MEJORAMIENTO PROLONGACION CALLE COSTANERA Y CALLE RIQUELME, PELLUHUE	PELLUHUE	SERVIU	537.865	0	0	0	537.865	0,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.042.351	EJECUCION	CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE EX CANCHA DE CARRERAS, COMUNA DE LICANTÉN	LICANTEN	MUNICIPALIDAD	783.223	0	0	0	783.223	0,00%	TRANSPORTE

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$					AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO ENERO - JUNIO 2023	PROGRAMACIÓN DE GASTO JULIO A DICIEMBRE 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.042.702	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: L-331, L-375; COMUNA DE COLBUN	COLBUN	VIALIDAD	2.301.517	0	0	0	2.301.517	0,00%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
EN PROCESO DE ADJUDICACION	SUBTITULO 31	02		40.044.881	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, CAMINO ROL J-680, COMUNAS DE RAUCO Y HUALAÑE	RAUCO Y HUALAÑE	VIALIDAD	3.407.176	0	0	0	3.407.176	0,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.045.176	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: K-260; SECTOR 21,6 AL KM 46,8, COMUNA DE CUREPTO	CUREPTO	VIALIDAD	5.252.739	0	0	0	5.252.739	0,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.045.396	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: L-705, L-715, L-719; COMUNA DE PARRAL	PARRAL	VIALIDAD	4.878.387	0	0	0	4.878.387	0,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.047.854	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: M-148, M-180; COMUNA DE CONSTITUCION	CONSTITUCION	VIALIDAD	3.102.000	0	0	0	3.102.000	0,00%	TRANSPORTE
EN TRAMITE DE CONVENIO	SUBTITULO 31	02		40.053.555	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: L-26, L-125, L-310; COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	VIALIDAD	4.605.721	0	0	0	4.605.721	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	01	010	30.420.027	EJECUCION	TRANSFERENCIA REPOSICIÓN ESP TRANS PUBL MAYOR Y TAXIS COLEC REG MAULE	REGIONAL	SEREMI DE TRANSPORTE	24.618.936	19.513.856	105.498	2.000.000	2.999.583	79,69%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	125	40.037.485	EJECUCION	CONSTRUCCION CALLE ENTRE AV. O' HIGGINS Y VILLA DON FRANCISCO, COMUNA DE COLBUN	COLBUN	MUNICIPALIDAD	108.883	0	104.630	4.253	0	96,09%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	125	40.026.884	EJECUCION	CONSTRUCCION PARADERO DE PASAJEROS HUAQUEN,COMUNA DE CUREPTO	CUREPTO	MUNICIPALIDAD	98.603	0	82.320	16.283	0	83,49%	MULTISECTORIAL
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	125	40.026.346	EJECUCION	MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE SAN MARTIN COMUNA DE CURICO	CURICO	MUNICIPALIDAD	99.346	0	26.728	72.618	0	26,90%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 33	03	150	40.026.943	EJECUCION	CONSERVACION VÍAS URBANAS, COMUNA DE LINARES	LINARES	MUNICIPALIDAD	247.806	233.834	13.972	0	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	125	40.022.678	EJECUCION	CONSTRUCCION VEREDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS NUMPAY, COMUNA DE MAULE	MAULE	MUNICIPALIDAD	136.000	0	0	70.000	66.000	0,00%	TRANSPORTE

INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$					AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO ENERO - JUNIO 2023	PROGRAMACIÓN DE GASTO JULIO A DICIEMBRE 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	150	40.026.992	EJECUCION	CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE PARRAL	PARRAL	MUNICIPALIDAD	234.703	135.224	0	99.479	0	57,61%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 33	03	125	40.001.423	EJECUCION	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN PARADEROS COMUNA DE PENCAHUE	PENCAHUE	MUNICIPALIDAD	90.849	86.889	3.960	0	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	125	40.026.238	EJECUCION	REPARACION DE EMERGENCIA VEREDAS, COMUNA DE RAUCO	RAUCO	MUNICIPALIDAD	39.137	24.524	0	14.613	0	62,66%	MULTISECTORIAL
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 33	03	125	40.025.623	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRICO, COMUNA DE ROMERAL	ROMERAL	MUNICIPALIDAD	124.334	0	0	124.334	0	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 33	03	125	40.025.626	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS CENTRO CIVICO Y REGULARIZACION ACCESO CALLE O'HIGGINS, COMUNA DE ROMERAL	ROMERAL	MUNICIPALIDAD	118.483	0	0	118.483	0	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	125	40.024.533	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS CALLE CATEDRAL, RIQUELME Y SERRANO, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	MUNICIPALIDAD	89.724	87.635	0	2.088	0	97,67%	TRANSPORTE
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	125	40.026.259	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS EN VILLA NAPOLES Y VILLA SAN ENRIQUE, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	MUNICIPALIDAD	98.425	80.326	13.179	4.920	0	95,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 33	03	150	40.026.928	EJECUCION	CONSERVACION DE CALZADAS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE TALCA	TALCA	MUNICIPALIDAD	255.596	178.056	77.540	0	0	100,00%	MULTISECTORIAL
EN EJECUCION	SUBTITULO 33	03	125	40.024.641	EJECUCION	MEJORAMIENTO VEREDA SUR AV. DOCTOR FAÚNDEZ ENTRE LAUTARO Y ARTURO PRAT, TENO	TENO	MUNICIPALIDAD	109.908	0	93.461	16.447	0	85,04%	TRANSPORTE
TOTAL EJECUCIÓN FAR									171.770.895	48.941.301	9.342.506	12.078.170	101.408.918	33,93%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
TOTAL EJECUCIÓN EN TRANSPORTE									158.896.330	40.164.067	9.001.454	11.602.148	98.128.660		

**INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$					AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO ENERO - JUNIO 2023	PROGRAMACIÓN DE GASTO JULIO A DICIEMBRE 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
						MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE 2023 A JUNIO			94.497.057						
						EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR A JUNIO			35.790.129						
						EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES			9.001.454						
						% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES RESPECTO A EJECUCIÓN FNDR A JUNIO			25,2%						
						% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES RESPECTO A FAR EJECUTADO A JUNIO			96,3%						

**INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE 2023 A JUNIO	94.497.057
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR A JUNIO	35.790.129
EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES	9.001.454
% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES RESPECTO A EJECUCIÓN FNDR A JUNIO	25,2%
% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES RESPECTO A FAR EJECUTADO A JUNIO	96,3%