

**INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

| ESTADO PROYECTO AÑO 2023   | SUBTITULO    | ITEM | ASIG. | CODIGO BIP | ETAPA     | NOMBRE PROYECTO  | COMUNA   | SERVICIO EJECUTOR        | M\$              |                       |                               |  |                                  | AVANCE FINANCIERO % | SECTOR                       |
|----------------------------|--------------|------|-------|------------|-----------|--|----------|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                            |              |      |       |            |           |  |          |                          | COSTO TOTAL FNDR | GASTO AÑOS ANTERIORES | GASTO ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | PROGRAMACIÓN DE GASTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 | COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE |                     |                              |
| TERMINADO                  | SUBTITULO 31 | 02   |       | 20.177.442 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES               | ROMERAL  | VIALIDAD                 | 7.316.078        | 7.280.891             | 0                             | 0  | 0                                | 99,52%              | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.033.690 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PAR VIAL 1 ORIENTE - 2 PONIENTE Y RED CENTRO EN TALCA | TALCA    | SERVIU                   | 13.116.769       | 0                     | 18.804                        | 14.103   | 0                                | 0,14%               | TRANSPORTE                   |
| EN PROCESO DE ADJUDICACION | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.071.574 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EJE MAIPU , J. ESPINOZA Y CARMEN DE LINARES           | LINARES  | SERVIU                   | 24.018.207       | 1.000                 | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.135.597 | EJECUCION | REPOSICION CONSULTORIO RURAL DE PENCAHUE                           | PENCAHUE | SERVICIO SALUD DEL MAULE | 2.709.493        | 2.648.766             | 1.749                         | 0  | 0                                | 97,82%              | SALUD                        |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.136.075 | DISEÑO    | MEJORAMIENTO MANUEL RODRÍGUEZ Y CALLE EL BOSQUE, LINARES           | LINARES  | SERVIU                   | 100.000          | 50.000                | 0                             | 0  | 0                                | 50,00%              | TRANSPORTE                   |
| SIN LICITAR                | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.136.109 | EJECUCION | MEJORAMIENTO EJE AVENIDA DIEGO PORTALES 2° ETAPA, CURICO           | CURICO   | SERVIU                   | 20.125.183       | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.243.873 | DISEÑO    | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR CAMINO A ZAPALLAR, CURICO        | CURICO   | SERVIU                   | 360.290          | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.371.622 | EJECUCION | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA                       | MOLINA   | SERVICIO SALUD DEL MAULE | 3.042.606        | 2.724.015             | 162.456                       | 2.847  | 29.068                           | 94,87%              | SALUD                        |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.371.622 | EJECUCION | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA                       | MOLINA   | SERVICIO SALUD DEL MAULE | 2.115.295        | 2.115.295             | 0                             | 0  | 0                                | 100,00%             | SALUD                        |
| EN PROCESO DE CONTRATACION | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.373.173 | EJECUCION | REPOSICION VEREDAS Y ELEMENTOS URBANOS AGUSTÍN BESOAIN DE ILOCA    | LICANTEN | MUNICIPALIDAD            | 364.143          | 0                     | 0                             | 21.544   | 120.935                          | 0,00%               | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| EN PROCESO DE LICITACION   | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.389.273 | EJECUCION | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PALMA ROSA, COMUNA DE PARRAL     | PARRAL   | SERVICIO SALUD DEL MAULE | 400.058          | 242.028               | 0                             | 0  | 0                                | 60,50%              | SALUD                        |

**INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

| ESTADO PROYECTO AÑO 2023 | SUBTITULO    | ITEM | ASIG. | CODIGO BIP | ETAPA     | NOMBRE PROYECTO  | COMUNA          | SERVICIO EJECUTOR | M\$              |                       |                               |  |                                  | AVANCE FINANCIERO % | SECTOR                       |
|--------------------------|--------------|------|-------|------------|-----------|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                          |              |      |       |            |           |  |                 |                   | COSTO TOTAL FNDR | GASTO AÑOS ANTERIORES | GASTO ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | PROGRAMACIÓN DE GASTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 | COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE |                     |                              |
| EN EJECUCION             | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.457.582 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA  | TALCA           | SERVIU            | 393.815          | 393.815               | 0                             | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION             | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.457.582 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA: II ETAPA "REFORMULACION DISEÑO PASO BAJO NIVEL CALLE 6 SUR EN LINEA EFE | TALCA           | SERVIU            | 7.592.040        | 6.004.023             | 497.603                       | 237.567  | 0                                | 85,64%              | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION             | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.469.085 | EJECUCION | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE VILLA ALEGRE   | VILLA ALEGRE    | SERVIU            | 459.126          | 0                     | 436.113                       | 23.013   | 0                                | 94,99%              | TRANSPORTE                   |
| TERMINADO                | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.473.011 | EJECUCION | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA SAGRADA FAMILIA   | SAGRADA FAMILIA | SERVIU            | 788.995          | 535.112               | 253.882                       | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| TERMINADO                | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.473.037 | EJECUCION | CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE SAN JAVIER  | SAN JAVIER      | SERVIU            | 637.124          | 370.687               | 266.437                       | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| TERMINADO                | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.482.212 | EJECUCION | CONSERVACION DE VIAS URBANAS, COMITE ABATE MOLINA N° 14, COMUNA DE TALCA   | TALCA           | SERVIU            | 515.780          | 466.174               | 49.606                        | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION             | SUBTITULO 31 | 02   |       | 30.483.898 | DISEÑO    | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE Y CENTRO, SAN CLEMENTE   | SAN CLEMENTE    | MUNICIPALIDAD     | 56.013           | 33.813                | 0                             | 22.200   | 0                                | 60,37%              | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| TERMINADO                | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.000.023 | EJECUCION | CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN VILLA SAN DOMINGO DE SAN MANUEL   | SAN JAVIER      | SERVIU            | 298.329          | 295.338               | 2.991                         | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION             | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.003.115 | DISEÑO    | CONSTRUCCION DE CALZADAS Y ACERAS EN NIRIVULO URBANO, COMUNA DE SAN JAVIER   | SAN JAVIER      | MUNICIPALIDAD     | 33.056           | 0                     | 10.348                        | 12.800   | 0                                | 31,31%              | TRANSPORTE                   |
| SIN LICITAR              | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.005.630 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERAS CENTRICAS II ETAPA CONSTITUCIÓN   | CONSTITUCION    | MUNICIPALIDAD     | 2.024.211        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION             | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.009.262 | EJECUCION | CONSERVACION RUTA SK-475, MAITENES INTERIOR, COMUNA DE RIO CLARO   | RIO CLARO       | VIALIDAD          | 571.773          | 560.782               | 0                             | 10.991   | 0                                | 98,08%              | TRANSPORTE                   |

**INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

| ESTADO PROYECTO AÑO 2023               | SUBTITULO    | ITEM | ASIG. | CODIGO BIP | ETAPA     | NOMBRE PROYECTO  | COMUNA          | SERVICIO EJECUTOR | M\$              |                       |                               |  |                                  | AVANCE FINANCIERO % | SECTOR                       |
|--|--------------|------|-------|------------|-----------|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
|  |              |      |       |            |           |  |                 |                   | COSTO TOTAL FNDR | GASTO AÑOS ANTERIORES | GASTO ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | PROGRAMACIÓN DE GASTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 | COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE |                     |                              |
| SIN LICITAR                            | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.009.653 | EJECUCION | REPOSICION PUENTE TRINIDAD EN CAMINO INTERIOR TRINIDAD KM 0,71 DE SAGRADA FAMILIA    | SAGRADA FAMILIA | VIALIDAD          | 732.779          | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| PARALIZADO                             | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.011.749 | EJECUCION | CONSTRUCCION PAVIMENTOS VILLA SAN LUIS DE ALQUIHUE, COMUNA DE SAN JAVIER             | SAN JAVIER      | MUNICIPALIDAD     | 315.363          | 233.496               | 0                             | 0  | 0                                | 74,04%              | TRANSPORTE                   |
| SIN LICITAR                            | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.013.084 | EJECUCION | MEJORAMIENTO BANDEJON 30 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 8 SUR, TALCA.                      | TALCA           | MUNICIPALIDAD     | 1.058.471        | 595.189               | 0                             | 0  | 0                                | 56,23%              | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| TERMINADO                              | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.015.078 | EJECUCION | CONSTRUCCION IMPLEMENTACION MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, TRES ESCUELAS DE SAN RAFAEL   | SAN RAFAEL      | MUNICIPALIDAD     | 99.960           | 0                     | 99.960                        | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| TERMINADO                              | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.016.900 | EJECUCION | CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE CHANCO, LINEA 2              | CHANCO          | SERVIU            | 703.334          | 55.640                | 647.694                       | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| TERMINADO                              | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.016.955 | EJECUCION | CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR ABATE MOLINA, COMUNA DE TALCA                   | TALCA           | SERVIU            | 497.900          | 463.240               | 34.660                        | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| PARALIZADO                             | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.018.250 | EJECUCION | CONSERVACION CALLEJONES SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE COLBÚN                          | COLBUN          | MUNICIPALIDAD     | 747.138          | 742.288               | 2.100                         | 0  | 0                                | 99,63%              | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION                           | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.018.335 | EJECUCION | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 15, TALCA                                     | TALCA           | MUNICIPALIDAD     | 2.202.688        | 0                     | 51.935                        | 123.565  | 166.198                          | 2,36%               | TRANSPORTE                   |
| TERMINADO                              | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.018.835 | EJECUCION | CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR SUR ORIENTE, COMUNA DE TALCA                    | TALCA           | SERVIU            | 582.096          | 316.096               | 266.000                       | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE                   |
| EN TRAMITE DE MODIFICACION DE CONTRATO | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.020.571 | EJECUCION | CONSERVACION CALLE MAIPÚ, CURICÓ   | CURICO          | SERVIU            | 652.377          | 0                     | 604.290                       | 10.202   | 37.885                           | 92,63%              | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION                           | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.022.523 | EJECUCION | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE DR. HERRERA Y CANCHA DE CARRERA, COMUNA DE LICANTEN | LICANTEN        | MUNICIPALIDAD     | 422.416          | 0                     | 332.605                       | 0  | 16.338                           | 78,74%              | TRANSPORTE                   |

**INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12  
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

| ESTADO PROYECTO AÑO 2023               | SUBTITULO    | ITEM | ASIG.      | CODIGO BIP | ETAPA     | NOMBRE PROYECTO  | COMUNA          | SERVICIO EJECUTOR | M\$              |                       |                               |  |                                  | AVANCE FINANCIERO % | SECTOR     |
|--|--------------|------|------------|------------|-----------|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------|
|  |              |      |            |            |           |  |                 |                   | COSTO TOTAL FNDR | GASTO AÑOS ANTERIORES | GASTO ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | PROGRAMACIÓN DE GASTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 | COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE |                     |            |
| EN EJECUCION                           | SUBTITULO 31 | 02   | POLINOMICO | 40.023.341 | EJECUCION | MEJORAMIENTO ACERAS 13 SUR A 31 SUR-AVENIDA COLÍN A 25 PONIENTE, COMUNA DE TALCA.            | TALCA           | MUNICIPALIDAD     | 2.681.760        | 1.561.814             | 908.372                       | 0  | 71.998                           | 92,11%              | TRANSPORTE |
| EN EJECUCION                           | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.023.413 | EJECUCION | CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, SECTOR SUR PONIENTE, COMUNA DE TALCA                           | TALCA           | SERVIU            | 1.021.749        | 0                     | 1.021.726                     | 23   | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE |
| EN TRAMITE DE MODIFICACION DE CONTRATO | SUBTITULO 31 | 02   | POLINOMICO | 40.025.257 | EJECUCION | MEJORAMIENTO RUTA J-25, SECTOR EL MANZANO, TRAMO KM. 18,77 AL KM. 23,77; PROVINCIA DE CURICO | TENO            | VIALIDAD          | 4.191.914        | 543.192               | 3.537.959                     | 0  | 0                                | 97,36%              | TRANSPORTE |
| EN EJECUCION                           | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.030.999 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB,J-790, SECTOR KM 0,0 - KM 15,3 ; COMUNA DE VICHUQUEN                       | VICHUQUEN       | VIALIDAD          | 3.067.341        | 0                     | 1.931.104                     | 670.324  | 235.054                          | 62,96%              | TRANSPORTE |
| EN EJECUCION                           | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.031.898 | EJECUCION | CONSERVACION CALLEJONES STA ISABEL, LOS ROBLES Y AJIAL MANZANO, RETIRO                       | RETIRO          | MUNICIPALIDAD     | 1.000.882        | 368.264               | 524.978                       | 2.088  | 105.552                          | 89,25%              | TRANSPORTE |
| EN EJECUCION                           | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.031.909 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB, CAMINOS ROL, K-550 Y K-540, COMUNA DE PENCAHUE                            | PENCAHUE        | VIALIDAD          | 3.774.322        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE |
| EN EJECUCION                           | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.032.145 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB, K-180 KM 2,61 - KM 8,61 Y K-190 KM 1,0 - KM 4,0, SAGRADA FAMILIA          | SAGRADA FAMILIA | VIALIDAD          | 1.546.940        | 0                     | 817.025                       | 249.057  | 300.000                          | 52,82%              | TRANSPORTE |
| EN PROCESO DE CONTRATACION             | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.036.569 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB, CAMINOS SK-336, K-417 Y SK-258, COMUNA DE SAN RAFAEL                      | SAN RAFAEL      | VIALIDAD          | 2.418.691        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE |
| EN PROCESO DE LICITACION               | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.037.570 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB: J-120, J-285, J-308, J-315; COMUNA DE TENO                                | TENO            | VIALIDAD          | 1.584.409        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE |
| EN PROCESO DE CONTRATACION             | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.037.760 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB, CAMINOS L-514 Y L-642, COMUNA DE RETIRO                                   | RETIRO          | VIALIDAD          | 6.440.214        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE |
| EN PROCESO DE CONTRATACION             | SUBTITULO 31 | 02   |            | 40.037.773 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB: J-591, J-265, J-275, J-261; COMUNA DE ROMERAL Y TENO                      | ROMERAL Y TENO  | VIALIDAD          | 2.140.974        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE |

**INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

| ESTADO PROYECTO AÑO 2023   | SUBTITULO    | ITEM | ASIG. | CODIGO BIP | ETAPA     | NOMBRE PROYECTO   | COMUNA          | SERVICIO EJECUTOR           | M\$              |                       |                               |  |                                  | AVANCE FINANCIERO % | SECTOR                       |
|----------------------------|--------------|------|-------|------------|-----------|---|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                            |              |      |       |            |           |   |                 |                             | COSTO TOTAL FNDR | GASTO AÑOS ANTERIORES | GASTO ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | PROGRAMACIÓN DE GASTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 | COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE |                     |                              |
| EN PROCESO DE LICITACION   | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.038.172 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB: M-420, KM. 0,00 A KM. 6,35, COMUNA DE EMPEDRADO          | EMPEDRADO       | VIALIDAD                    | 1.231.652        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN TRAMITE DE CONVENIO     | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.038.538 | EJECUCION | CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE MOLINA, LINEA 2     | MOLINA          | SERVIU                      | 670.167          | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| SIN LICITAR                | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.041.684 | EJECUCION | MEJORAMIENTO PROLONGACION CALLE COSTANERA Y CALLE RIQUELME, PELLUHUE        | PELLUHUE        | SERVIU                      | 537.865          | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN PROCESO DE LICITACION   | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.042.351 | EJECUCION | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE EX CANCHA DE CARRERAS, COMUNA DE LICANTÉN | LICANTEN        | MUNICIPALIDAD               | 783.223          | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| EN PROCESO DE ADJUDICACION | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.042.702 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB: L-331, L-375; COMUNA DE COLBUN                           | COLBUN          | VIALIDAD                    | 2.301.517        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN PROCESO DE CONTRATACION | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.044.881 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB, CAMINO ROL J-680, COMUNAS DE RAUCO Y HUALAÑE             | RAUCO Y HUALAÑE | VIALIDAD                    | 3.986.442        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN PROCESO DE LICITACION   | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.045.176 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB: K-260; SECTOR 21,6 AL KM 46,8, COMUNA DE CUREPTO         | CUREPTO         | VIALIDAD                    | 5.252.739        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN PROCESO DE ADJUDICACION | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.045.396 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB: L-705, L-715, L-719; COMUNA DE PARRAL                    | PARRAL          | VIALIDAD                    | 4.878.387        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN PROCESO DE LICITACION   | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.047.854 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB: M-148, M-180; COMUNA DE CONSTITUCION                     | CONSTITUCION    | VIALIDAD                    | 3.102.000        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN TRAMITE DE CONVENIO     | SUBTITULO 31 | 02   |       | 40.053.555 | EJECUCION | CONSERVACION CCBB: L-26, L-125, L-310; COMUNA DE SAN JAVIER                 | SAN JAVIER      | VIALIDAD                    | 4.605.721        | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| TERMINADO                  | SUBTITULO 29 | 03   | P1    | 40.016.577 | EJECUCION | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA SAGRADA FAMILIA                   | SAGRADA FAMILIA | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 319.369          | 0                     | 319.369                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL               |

**INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12  
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

| ESTADO PROYECTO AÑO 2023 | SUBTITULO    | ITEM | ASIG. | CODIGO BIP | ETAPA     | NOMBRE PROYECTO  | COMUNA        | SERVICIO EJECUTOR           | M\$              |                       |                               |  |                                  | AVANCE FINANCIERO % | SECTOR         |
|--------------------------|--------------|------|-------|------------|-----------|--|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------|
|                          |              |      |       |            |           |  |               |                             | COSTO TOTAL FNDR | GASTO AÑOS ANTERIORES | GASTO ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | PROGRAMACIÓN DE GASTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 | COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE |                     |                |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 03   | P1    | 40.018.189 | EJECUCION | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA DE RAUCO   | RAUCO         | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 312.306          | 0                     | 312.306                       | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE     |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 04   |       | 40.020.842 | EJECUCION | REPOSICION EQUIPAMIENTO URBANO VANDALIZADO CALLES 1 NORTE Y 2 SUR, TALCA.                    | TALCA         | MUNICIPALIDAD               | 114.419          | 0                     | 114.419                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 05   | P1    | 40.033.969 | EJECUCION | ADQUISICION MOTONIVELADORA COMUNA DE VILLA ALEGRE  | VILLA ALEGRE  | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 314.160          | 0                     | 314.160                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 03   |       | 40.035.163 | EJECUCION | ADQUISICION DE CAMION 4x2 COMUNA DE PENCAHUE   | PENCAHUE      | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 81.860           | 0                     | 81.860                        | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 03   |       | 40.035.203 | EJECUCION | ADQUISICION CAMION TOLVA CON REMOLQUE CAMA BAJA COMUNA DE CHANCO                             | CHANCO        | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 180.672          | 0                     | 180.672                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 05   |       | 40.035.473 | EJECUCION | ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA COMUNA DE PENCAHUE  | PENCAHUE      | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 111.170          | 0                     | 111.170                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 03   |       | 40.035.992 | EJECUCION | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSA, COMUNA DE CHANCO   | CHANCO        | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 175.731          | 0                     | 175.731                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 03   |       | 40.036.304 | EJECUCION | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS COMUNA DE YERBAS BUENAS                                      | YERBAS BUENAS | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 145.623          | 0                     | 145.623                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 03   | P2    | 40.036.845 | EJECUCION | ADQUISICION CAMION LIMPIAFOSA, COMUNA DE PELARCO   | PELARCO       | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 137.416          | 0                     | 137.416                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 03   | P1    | 40.037.838 | EJECUCION | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO; COMUNA DE VICHUQUEN                                       | VICHUQUEN     | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 315.165          | 0                     | 315.165                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                | SUBTITULO 29 | 05   | P1    | 40.039.655 | EJECUCION | ADQUISICION MAQUINARIA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMINOS PARA LA COMUNA DE CONSTITU | CONSTITUCION  | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 305.354          | 0                     | 305.354                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL |

**INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

| ESTADO PROYECTO AÑO 2023   | SUBTITULO    | ITEM | ASIG. | CODIGO BIP | ETAPA     | NOMBRE PROYECTO   | COMUNA     | SERVICIO EJECUTOR           | M\$              |                       |                               |  |                                  | AVANCE FINANCIERO % | SECTOR                       |
|----------------------------|--------------|------|-------|------------|-----------|---|------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                            |              |      |       |            |           |   |            |                             | COSTO TOTAL FNDR | GASTO AÑOS ANTERIORES | GASTO ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | PROGRAMACIÓN DE GASTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 | COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE |                     |                              |
| TERMINADO                  | SUBTITULO 29 | 03   | P1    | 40.045.889 | EJECUCION | REPOSICION DOS CAMIONES TOLVA, COMUNA DE RETIRO.  | RETIRO     | GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE | 181.094          | 0                     | 181.094                       | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL               |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 33 | 01   | 010   | 30.420.027 | EJECUCION | TRANSFERENCIA REPOSICIÓN ESP TRANS PUBL MAYOR Y TAXIS COLEC REG MAULE                       | REGIONAL   | SEREMI DE TRANSPORTE        | 24.618.936       | 19.513.856            | 105.498                       | 0  | 0                                | 79,69%              | TRANSPORTE                   |
| TERMINADO                  | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.001.423 | EJECUCION | CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN PARADEROS COMUNA DE PENCAHUE                                      | PENCAHUE   | MUNICIPALIDAD               | 90.849           | 86.889                | 3.960                         | 0  | 0                                | 100,00%             | MULTISECTORIAL               |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.024.533 | EJECUCION | REPOSICION VEREDAS CALLE CATEDRAL, RIQUELME Y SERRANO, COMUNA DE SAN JAVIER                 | SAN JAVIER | MUNICIPALIDAD               | 89.724           | 87.635                | 0                             | 2.088  | 0                                | 97,67%              | MULTISECTORIAL               |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.022.678 | EJECUCION | CONSTRUCCION VEREDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS NUMPAY, COMUNA DE MAULE                        | MAULE      | MUNICIPALIDAD               | 136.000          | 0                     | 0                             | 0  | 20.000                           | 0,00%               | MULTISECTORIAL               |
| TERMINADO                  | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.024.641 | EJECUCION | MEJORAMIENTO VEREDA SUR AV. DOCTOR FAÚNDEZ ENTRE LAUTARO Y ARTURO PRAT, TENO                | TENO       | MUNICIPALIDAD               | 109.908          | 0                     | 109.908                       | 0  | 0                                | 100,00%             | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.025.623 | EJECUCION | REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRICO, COMUNA DE ROMERAL                                       | ROMERAL    | MUNICIPALIDAD               | 124.334          | 0                     | 0                             | 0  | 25.433                           | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN PROCESO DE ADJUDICACION | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.025.626 | EJECUCION | REPOSICION VEREDAS CENTRO CIVICO Y REGULARIZACION ACCESO CALLE O'HIGGINS, COMUNA DE ROMERAL | ROMERAL    | MUNICIPALIDAD               | 118.483          | 0                     | 0                             | 0  | 0                                | 0,00%               | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.026.259 | EJECUCION | REPOSICION VEREDAS EN VILLA NAPOLES Y VILLA SAN ENRIQUE, COMUNA DE SAN JAVIER               | SAN JAVIER | MUNICIPALIDAD               | 98.425           | 80.326                | 13.179                        | 4.920  | 0                                | 95,00%              | MULTISECTORIAL               |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.026.238 | EJECUCION | REPARACION DE EMERGENCIA VEREDAS, COMUNA DE RAUCO   | RAUCO      | MUNICIPALIDAD               | 39.137           | 24.524                | 0                             | 0  | 0                                | 62,66%              | TRANSPORTE                   |
| EN EJECUCION               | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.026.346 | EJECUCION | MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE SAN MARTIN COMUNA DE CURICO                                   | CURICO     | MUNICIPALIDAD               | 99.346           | 0                     | 26.728                        | 0  | 0                                | 26,90%              | TRANSPORTE                   |

**INFORME TERCER TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12  
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE**

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

| ESTADO PROYECTO AÑO 2023      | SUBTITULO    | ITEM | ASIG. | CODIGO BIP | ETAPA     | NOMBRE PROYECTO  | COMUNA  | SERVICIO EJECUTOR | M\$                |                       |                               |  |                                  | AVANCE FINANCIERO % | SECTOR         |
|-------------------------------|--------------|------|-------|------------|-----------|--|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------|
|                               |              |      |       |            |           |  |         |                   | COSTO TOTAL FNDR   | GASTO AÑOS ANTERIORES | GASTO ENERO - SEPTIEMBRE 2023 | PROGRAMACIÓN DE GASTO OCTUBRE A DICIEMBRE 2023 | COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE |                     |                |
| EN EJECUCION                  | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.026.884 | EJECUCION | CONSTRUCCION PARADERO DE PASAJEROS HUAQUEN, COMUNA DE CUREPTO                  | CUREPTO | MUNICIPALIDAD     | 98.603             | 0                     | 82.320                        | 16.283   | 0                                | 83,49%              | MULTISECTORIAL |
| EN EJECUCION                  | SUBTITULO 33 | 03   | 150   | 40.026.992 | EJECUCION | CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE PARRAL                                     | PARRAL  | MUNICIPALIDAD     | 234.703            | 135.224               | 31.654                        | 32.827   | 34.999                           | 71,10%              | TRANSPORTE     |
| EN EJECUCION                  | SUBTITULO 33 | 03   | 125   | 40.037.485 | EJECUCION | CONSTRUCCION CALLE ENTRE AV. O'HIGGINS Y VILLA DON FRANCISCO, COMUNA DE COLBÚN | COLBUN  | MUNICIPALIDAD     | 108.883            | 0                     | 104.630                       | 4.253  | 0                                | 96,09%              | MULTISECTORIAL |
| TERMINADO                     | SUBTITULO 33 | 03   | 150   | 40.026.928 | EJECUCION | CONSERVACION DE CALZADAS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE TALCA                    | TALCA   | MUNICIPALIDAD     | 255.596            | 178.056               | 77.540                        | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE     |
| TERMINADO                     | SUBTITULO 33 | 03   | 150   | 40.026.943 | EJECUCION | CONSERVACION VIAS URBANAS, COMUNA DE LINARES                                   | LINARES | MUNICIPALIDAD     | 247.806            | 233.834               | 13.972                        | 0  | 0                                | 100,00%             | TRANSPORTE     |
| TOTAL EJECUCIÓN FAR           |              |      |       |            |           |  |         |                   | <b>181.436.882</b> | <b>48.941.301</b>     | <b>15.744.121</b>             | <b>1.460.696</b>                               | <b>1.163.462</b>                 |                     |                |
| TOTAL EJECUCIÓN EN TRANSPORTE |              |      |       |            |           |  |         |                   | <b>167.793.158</b> | <b>40.327.346</b>     | <b>12.883.887</b>             | <b>1.386.561</b>                               | <b>993.459</b>                   |                     |                |

|  |              |
|--|--------------|
| PRESUPUESTO VIGENTE 2023 A SEPTIEMBRE  | 94.497.057   |
| TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR A SEPTIEMBRE                                   | 58.425.113   |
|  | <b>61,8%</b> |
| EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES   | 12.883.887   |
| <b>% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES RESPECTO A TOTAL EJECUCIÓN FNDR A SEPTIEMBRE</b> | <b>22,1%</b> |
| <b>% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES RESPECTO A TOTAL FAR EJECUTADO A SEPTIEMBRE</b>  | <b>81,8%</b> |