

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$				AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO AÑO 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		20.177.442	EJECUCION	MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES	ROMERAL	VIALIDAD	7.316.078	7.280.891	0	35.187	99,52%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.033.690	EJECUCION	MEJORAMIENTO PAR VIAL 1 ORIENTE - 2 PONIENTE Y RED CENTRO EN TALCA	TALCA	SERVIU	13.116.769	0	32.907	13.083.862	0,25%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 31	02		30.071.574	EJECUCION	MEJORAMIENTO EJE MAIPU , J. ESPINOZA Y CARMEN DE LINARES	LINARES	SERVIU	24.018.207	1.000	0	24.017.207	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.135.597	EJECUCION	REPOSICION CONSULTORIO RURAL DE PENCAHUE	PENCAHUE	SERVICIO SALUD DEL MAULE	2.709.493	2.648.766	1.750	58.977	97,82%	SALUD
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.136.075	DISEÑO	MEJORAMIENTO MANUEL RODRÍGUEZ Y CALLE EL BOSQUE, LINARES	LINARES	SERVIU	100.000	50.000	0	50.000	50,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		30.136.109	EJECUCION	MEJORAMIENTO EJE AVENIDA DIEGO PORTALES 2° ETAPA, CURICO	CURICO	SERVIU	20.125.183	0	0	20.125.183	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.243.873	DISEÑO	MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR CAMINO A ZAPALLAR, CURICO	CURICO	SERVIU	360.290	0	54.044	306.247	15,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.371.622	EJECUCION	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA	MOLINA	SERVICIO SALUD DEL MAULE	3.042.606	2.724.015	166.904	151.688	95,01%	SALUD
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.371.622	EJECUCION	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR MOLINA	MOLINA	SERVICIO SALUD DEL MAULE	2.115.295	2.115.295	0	0	100,00%	SALUD
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.373.173	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS Y ELEMENTOS URBANOS AGUSTÍN BESOAIN DE ILOCA	LICANTEN	MUNICIPALIDAD	364.143	0	194.321	169.823	53,36%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		30.389.273	EJECUCION	CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PALMA ROSA, COMUNA DE PARRAL	PARRAL	SERVICIO SALUD DEL MAULE	400.058	242.028	0	158.030	60,50%	SALUD

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$				AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO AÑO 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.457.582	EJECUCION	CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA	TALCA	SERVIU	393.815	393.815	0	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.457.582	EJECUCION	CONSTRUCCION PASO BAJO NIVEL 6 SUR Y OBRAS COMPL PAR VIAL TALCA: II ETAPA "REFORMULACION DISEÑO PASO BAJO NIVEL CALLE 6 SUR EN LINEA EFE	TALCA	SERVIU	7.592.040	6.004.023	744.698	843.319	88,89%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		30.469.085	EJECUCION	CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE VILLA ALEGRE	VILLA ALEGRE	SERVIU	459.126	0	459.099	28	99,99%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		30.473.011	EJECUCION	CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA SAGRADA FAMILIA	SAGRADA FAMILIA	SERVIU	788.995	535.112	253.883	0	100,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		30.473.037	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	SERVIU	637.124	370.687	266.438	0	100,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		30.482.212	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, COMITE ABATE MOLINA N° 14, COMUNA DE TALCA	TALCA	SERVIU	515.780	466.174	49.606	0	100,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		30.483.898	DISEÑO	MEJORAMIENTO ACCESO NORTE Y CENTRO, SAN CLEMENTE	SAN CLEMENTE	MUNICIPALIDAD	56.013	33.813	22.200	0	100,00%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.000.023	EJECUCION	CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN VILLA SAN DOMINGO DE SAN MANUEL	SAN JAVIER	SERVIU	298.329	295.338	2.991	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.003.115	DISEÑO	CONSTRUCCION DE CALZADAS Y ACERAS EN NIRIVULO URBANO, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	MUNICIPALIDAD	33.056	0	10.349	22.708	31,31%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.005.630	EJECUCION	MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERAS CENTRICAS II ETAPA CONSTITUCIÓN	CONSTITUCION	MUNICIPALIDAD	2.024.211	0	0	2.024.211	0,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.009.262	EJECUCION	CONSERVACION RUTA SK-475, MAITENES INTERIOR, COMUNA DE RIO CLARO	RIO CLARO	VIALIDAD	571.773	560.782	10.992	0	100,00%	TRANSPORTE

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$				AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO AÑO 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.009.653	EJECUCION	REPOSICION PUENTE TRINIDAD EN CAMINO INTERIOR TRINIDAD KM 0,71 DE SAGRADA FAMILIA	SAGRADA FAMILIA	VIALIDAD	732.779	0	0	732.779	0,00%	TRANSPORTE
PARALIZADO	SUBTITULO 31	02		40.011.749	EJECUCION	CONSTRUCCION PAVIMENTOS VILLA SAN LUIS DE ALQUIHUE, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	MUNICIPALIDAD	315.363	233.496	0	81.867	74,04%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.013.084	EJECUCION	MEJORAMIENTO BANDEJON 30 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 8 SUR, TALCA.	TALCA	MUNICIPALIDAD	1.058.471	595.189	0	463.282	56,23%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.015.078	EJECUCION	CONSTRUCCION IMPLEMENTACION MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, TRES ESCUELAS DE SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	MUNICIPALIDAD	99.960	0	99.960	0	100,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.016.900	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE CHANCO, LINEA 2	CHANCO	SERVIU	703.334	55.640	647.694	0	100,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.016.955	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR ABATE MOLINA, COMUNA DE TALCA	TALCA	SERVIU	497.900	463.240	34.661	0	100,00%	TRANSPORTE
PARALIZADO	SUBTITULO 31	02		40.018.250	EJECUCION	CONSERVACION CALLEJONES SECTOR NORTE DE LA COMUNA DE COLBÚN	COLBUN	MUNICIPALIDAD	747.138	742.288	2.100	2.750	99,63%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.018.335	EJECUCION	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE ACERAS SECTOR 15, TALCA	TALCA	MUNICIPALIDAD	2.202.688	0	773.982	1.428.707	35,14%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.018.835	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, SECTOR SUR ORIENTE, COMUNA DE TALCA	TALCA	SERVIU	582.096	316.096	266.000	0	100,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.020.571	EJECUCION	CONSERVACION CALLE MAIPÚ, CURICÓ	CURICO	SERVIU	652.377	0	652.378	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.022.523	EJECUCION	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE DR. HERRERA Y CANCHA DE CARRERA, COMUNA DE LICANTEN	LICANTEN	MUNICIPALIDAD	422.416	0	420.081	2.335	99,45%	TRANSPORTE

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$				AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO AÑO 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.023.341	EJECUCION	MEJORAMIENTO ACERAS 13 SUR A 31 SUR-AVENIDA COLÍN A 25 PONIENTE, COMUNA DE TALCA.	TALCA	MUNICIPALIDAD	2.681.760	1.561.814	980.370	139.576	94,80%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 31	02		40.023.413	EJECUCION	CONSERVACION DE VÍAS URBANAS, SECTOR SUR PONIENTE, COMUNA DE TALCA	TALCA	SERVIU	1.021.749	0	1.021.749	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.025.257	EJECUCION	MEJORAMIENTO RUTA J-25, SECTOR EL MANZANO, TRAMO KM. 18,77 AL KM. 23,77; PROVINCIA DE CURICO	TENO	VIALIDAD	4.191.914	543.192	3.537.960	110.763	97,36%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.030.999	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, J-790, SECTOR KM 0,0 - KM 15,3 ; COMUNA DE VICHUQUEN	VICHUQUEN	VIALIDAD	3.067.341	0	2.921.472	145.870	95,24%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.031.898	EJECUCION	CONSERVACION CALLEJONES STA ISABEL, LOS ROBLES Y AJIAL MANZANO, RETIRO	RETIRO	MUNICIPALIDAD	999.281	368.264	631.018	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.031.909	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, CAMINOS ROL, K-550 Y K-540, COMUNA DE PENCAHUE	PENCAHUE	VIALIDAD	3.774.322	0	62.672	3.711.650	1,66%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.032.145	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, K-180 KM 2,61 - KM 8,61 Y K-190 KM 1,0 - KM 4,0, SAGRADA FAMILIA	SAGRADA FAMILIA	VIALIDAD	1.629.452	0	1.528.255	101.198	93,79%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 31	02		40.036.569	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, CAMINOS SK-336, K-417 Y SK-258, COMUNA DE SAN RAFAEL	SAN RAFAEL	VIALIDAD	2.418.691	0	571.000	1.847.691	23,61%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		40.037.570	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: J-120, J-285, J-308, J-315; COMUNA DE TENO	TENO	VIALIDAD	1.584.409	0	0	1.584.409	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 31	02		40.037.760	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, CAMINOS L-514 Y L-642, COMUNA DE RETIRO	RETIRO	VIALIDAD	6.440.214	0	0	6.440.214	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 31	02		40.037.773	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: J-591, J-265, J-275, J-261; COMUNA DE ROMERAL Y TENO	ROMERAL Y TENO	VIALIDAD	2.140.974	0	0	2.140.974	0,00%	TRANSPORTE

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$				AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO AÑO 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		40.038.172	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: M-420, KM. 0,00 A KM. 6,35, COMUNA DE EMPEDRADO	EMPEDRADO	VIALIDAD	1.231.652	0	0	1.231.652	0,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.038.538	EJECUCION	CONSERVACION DE VIAS URBANAS, VARIOS SECTORES COMUNA DE MOLINA, LINEA 2	MOLINA	SERVIU	670.167	0	0	670.167	0,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.041.684	EJECUCION	MEJORAMIENTO PROLONGACION CALLE COSTANERA Y CALLE RIQUELME, PELLUHUE	PELLUHUE	SERVIU	537.865	0	0	537.865	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		40.042.351	EJECUCION	CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE EX CANCHA DE CARRERAS, COMUNA DE LICANTÉN	LICANTEN	MUNICIPALIDAD	783.223	0	0	783.223	0,00%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
EN PROCESO DE ADJUDICACION	SUBTITULO 31	02		40.042.702	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: L-331, L-375; COMUNA DE COLBUN	COLBUN	VIALIDAD	2.715.503	0	0	2.715.503	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE CONTRATACION	SUBTITULO 31	02		40.044.881	EJECUCION	CONSERVACION CCBB, CAMINO ROL J-680, COMUNAS DE RAUCO Y HUALAÑE	RAUCO Y HUALAÑE	VIALIDAD	3.986.442	0	0	3.986.442	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		40.045.176	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: K-260; SECTOR 21,6 AL KM 46,8, COMUNA DE CUREPTO	CUREPTO	VIALIDAD	5.252.739	0	0	5.252.739	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE ADJUDICACION	SUBTITULO 31	02		40.045.396	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: L-705, L-715, L-719; COMUNA DE PARRAL	PARRAL	VIALIDAD	4.878.387	0	0	4.878.387	0,00%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE LICITACION	SUBTITULO 31	02		40.047.854	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: M-148, M-180; COMUNA DE CONSTITUCION	CONSTITUCION	VIALIDAD	3.102.000	0	0	3.102.000	0,00%	TRANSPORTE
SIN LICITAR	SUBTITULO 31	02		40.053.555	EJECUCION	CONSERVACION CCBB: L-26, L-125, L-310; COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	VIALIDAD	4.605.721	0	0	4.605.721	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	01	010	30.420.027	EJECUCION	TRANSFERENCIA REPOSICIÓN ESP TRANSPUBL MAYOR Y TAXIS COLEC REG MAULE	REGIONAL	SEREMI DE TRANSPORTE	24.618.936	19.513.856	5.078.058	27.023	99,89%	TRANSPORTE

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$				AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO AÑO 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
TERMINADO	SUBTITULO 33	03	125	40.001.423	EJECUCION	CONSTRUCCION Y REPOSICIÓN PARADEROS COMUNA DE PENCAHUE	PENCAHUE	MUNICIPALIDAD	90.849	86.889	3.960	0	100,00%	MULTISECTORIAL
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	125	40.022.678	EJECUCION	CONSTRUCCION VEREDAS Y CANALIZACIÓN DE AGUAS NUMPAY, COMUNA DE MAULE	MAULE	MUNICIPALIDAD	136.000	0	74.699	61.302	54,93%	MULTISECTORIAL
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	125	40.024.533	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS CALLE CATEDRAL, RIQUELME Y SERRANO, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	MUNICIPALIDAD	89.724	87.635	0	2.088	97,67%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 33	03	125	40.024.641	EJECUCION	MEJORAMIENTO VEREDA SUR AV. DOCTOR FAÚNDEZ ENTRE LAUTARO Y ARTURO PRAT, TENO	TENO	MUNICIPALIDAD	109.908	0	109.908	0	100,00%	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	125	40.025.623	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRICO, COMUNA DE ROMERAL	ROMERAL	MUNICIPALIDAD	124.334	0	55.677	68.657	44,78%	TRANSPORTE
EN PROCESO DE ADJUDICACION	SUBTITULO 33	03	125	40.025.626	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS CENTRO CIVICO Y REGULARIZACION ACCESO CALLE O'HIGGINS, COMUNA DE ROMERAL	ROMERAL	MUNICIPALIDAD	118.483	0	0	118.483	0,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	125	40.026.238	EJECUCION	REPARACION DE EMERGENCIA VEREDAS, COMUNA DE RAUCO	RAUCO	MUNICIPALIDAD	39.137	24.524	0	14.613	62,66%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	125	40.026.259	EJECUCION	REPOSICION VEREDAS EN VILLA NAPOLES Y VILLA SAN ENRIQUE, COMUNA DE SAN JAVIER	SAN JAVIER	MUNICIPALIDAD	98.425	80.326	13.180	4.920	95,00%	MULTISECTORIAL
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	125	40.026.346	EJECUCION	MEJORAMIENTO DE VEREDAS CALLE SAN MARTIN COMUNA DE CURICO	CURICO	MUNICIPALIDAD	99.346	0	89.604	9.742	90,19%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	125	40.026.884	EJECUCION	CONSTRUCCION PARADERO DE PASAJEROS HUAQUEN, COMUNA DE CUREPTO	CUREPTO	MUNICIPALIDAD	98.603	0	97.638	965	99,02%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 33	03	150	40.026.928	EJECUCION	CONSERVACION DE CALZADAS DIVERSOS SECTORES, COMUNA DE TALCA	TALCA	MUNICIPALIDAD	255.596	178.056	77.541	0	100,00%	TRANSPORTE

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$				AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO AÑO 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
TERMINADO	SUBTITULO 33	03	150	40.026.943	EJECUCION	CONSERVACION VÍAS URBANAS, COMUNA DE LINARES	LINARES	MUNICIPALIDAD	247.806	233.834	13.972	0	100,00%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	150	40.026.992	EJECUCION	CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE PARRAL	PARRAL	MUNICIPALIDAD	234.703	135.224	99.394	86	99,96%	TRANSPORTE
EN EJECUCIÓN	SUBTITULO 33	03	125	40.037.485	EJECUCION	CONSTRUCCION CALLE ENTRE AV. O'HIGGINS Y VILLA DON FRANCISCO, COMUNA DE COLBÚN	COLBUN	MUNICIPALIDAD	108.883	0	104.631	4.253	96,09%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.016.577	EJECUCION	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA SAGRADA FAMILIA	SAGRADA FAMILIA	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	319.369	0	319.369	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.018.189	EJECUCION	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA DE RAUCO	RAUCO	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	312.306	0	312.306	0	100,00%	TRANSPORTE
TERMINADO	SUBTITULO 29	04		40.020.842	EJECUCION	REPOSICION EQUIPAMIENTO URBANO VANDALIZADO CALLES 1 NORTE Y 2 SUR, TALCA.	TALCA	MUNICIPALIDAD	114.419	0	114.419	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	05		40.033.969	EJECUCION	ADQUISICION MOTONIVELADORA COMUNA DE VILLA ALEGRE	VILLA ALEGRE	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	314.160	0	314.160	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.035.163	EJECUCION	ADQUISICION DE CAMION 4x2 COMUNA DE PENCAHUE	PENCAHUE	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	81.860	0	81.861	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.035.203	EJECUCION	ADQUISICION CAMION TOLVA CON REMOLQUE CAMA BAJA COMUNA DE CHANCO	CHANCO	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	180.672	0	180.673	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	05		40.035.473	EJECUCION	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA COMUNA DE PENCAHUE	PENCAHUE	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	111.170	0	111.170	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.035.992	EJECUCION	ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSA, COMUNA DE CHANCO	CHANCO	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	175.731	0	175.731	0	100,00%	MULTISECTORIAL

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023 GLOSA PRESUPUESTARIA N° 12
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

Los gobiernos regionales deberán informar trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y al Congreso a través de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos cómo se transfieren y distribuyen, los recursos provenientes del Fondo de Apoyo Regional en esta Partida y su ejecución, especificando en qué área se ejecutan. La información provista por el Gobierno Regional correspondiente deberá desagregarse por comuna y entidad receptora debiendo explicitar el calendario, metas y estado de ejecución. A su vez la información remitida a la Dirección de Presupuestos y la Comisión Especial Mixta de Presupuestos deberá contener un anexo con la ejecución de inversión regional en transportes.

ESTADO PROYECTO AÑO 2023	SUBTITULO	ITEM	ASIG.	CODIGO BIP	ETAPA	NOMBRE PROYECTO	COMUNA	SERVICIO EJECUTOR	M\$				AVANCE FINANCIERO %	SECTOR
									COSTO TOTAL FNDR	GASTO AÑOS ANTERIORES	GASTO AÑO 2023	COMPROMISOS AÑO 2024 EN ADELANTE		
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.036.304	EJECUCION	ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS COMUNA DE YERBAS BUENAS	YERBAS BUENAS	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	145.623	0	145.623	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.036.845	EJECUCION	ADQUISICION CAMION LIMPIAFOSA, COMUNA DE PELARCO	PELARCO	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	137.416	0	137.416	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.037.838	EJECUCION	ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO; COMUNA DE VICHUQUEN	VICHUQUEN	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	315.165	0	315.165	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	05		40.039.655	EJECUCION	ADQUISICION MAQUINARIA PARA LA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE CAMINOS PARA LA COMUNA DE CONSTITUCION	CONSTITUCION	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	305.354	0	305.354	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TERMINADO	SUBTITULO 29	03		40.045.889	EJECUCION	REPOSICION DOS CAMIONES TOLVA, COMUNA DE RETIRO.	RETIRO	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	181.094	0	181.095	0	100,00%	MULTISECTORIAL
TOTAL EJECUCIÓN PROYECTOS FAR									181.931.779	48.941.301	24.934.138	108.056.365	40,61%	
TOTAL EJECUCIÓN EN TRANSPORTE									168.288.055	40.327.346	21.762.911	106.197.813	36,90%	

PRESUPUESTO VIGENTE 2023 ADICIEMBRE	90.384.995
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FNDR A DICIEMBRE	90.184.518
	99,8%
EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES	21.762.911
% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES RESPECTO A TOTAL EJECUCIÓN FNDR año 2023	24,1%
% EJECUCIÓN SECTOR TRANSPORTES RESPECTO A TOTAL FAR EJECUTADO año 2023	87,3%

PRESUPUESTO TOTAL FAR OTORGADO EN LEY DE PRESUPUESTOS 2023	23.063.969
EJECUCIÓN RECURSOS FAR	100%

NOTA: SEÑALAR QUE EL DIFERENCIAL ENTRE EJECUCIÓN PROYECTOS FAR Y EL PRESUPUESTO FAR OTORGADO EN LEY DE PRESUPUESTOS 2023, ES FINANCIADO CON RECURSOS TRADICIONALES DEL FNDR.