

Construcción Pavimentación Vías Población El Esfuerzo, Comuna de Yerbos Buenas

Septiembre 2026

Durante la mañana del miércoles 19 de agosto, comenzamos a construir mejores condiciones de conectividad, seguridad y desplazamiento para los vecinos de la “Población El Esfuerzo”, dando inicio oficial a las obras de pavimentación de sus calles y veredas.



Avance General del Proyecto: 9,46%



Avances de la obra (20 de agosto al 04 de septiembre)



Sector (es) Intervenido (s):

- Se completó el **escarpe de las calles del proyecto** en un 100%.
- En **Calle la Sede**, se avanzó en la preparación del terreno, colocación de base, instalación de soleras y 450 m² de hormigón de calzada.
- En las **Calles Luis Salas Neira y Carlos González A.**, se realizó la preparación del terreno, colocación de base e instalación de soleras.



Trabajos Ejecutados:

- Escarpe: **Avance de Obra 100%**
- Preparación de la subrasante: **Avance de Obra 27,75%**
- Excavaciones: **Avance de Obra 28%**
- Suministro y colocación de base estabilizada de calzada: **Avance de Obra 41,92%**
- Suministro y Colocación de Solera Tipo A: **Avance de Obra 32,62%**
- Suministro e Instalación de Hormigón de Calzada. **Avance de Obra 4,12%**
- Extracción de árboles: **Avance de Obra 32,18%**



Próximos Trabajos:

Durante los próximos días se continuará con la **construcción de las calzadas de hormigón** en las calles La Sede, Luis Salas Neira y Carlos González A. Además, comenzarán los trabajos en calle Maximiliano Calderón y la construcción de una **zanja de infiltración para el manejo de aguas lluvias**.

¿SABÍAS QUÉ?

Mejorar la infraestructura vial de los sectores rurales fortalece la conexión entre las familias y los servicios de la comunidad.



Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.