

Reposición Veredas Barrio Reina Luisa, Parral

Julio 2026



Avance General del Proyecto: 43%



Avances de la semana (30 de junio al 03 de julio)



Sector (es) intervenido (s):

- **Calle 3 Sur, entre Calle Bosque y Avda. Arturo Prat:** Se realizó el suministro y colocación de base estabilizada.
- **Calle 4 Sur, entre Calle Bosque y Calle Victoria:** Se ejecutó la demolición de veredas, excavaciones e instalación de base estabilizada.
- **Calle 5 Sur, entre Calle Victoria y Avda. Arturo Prat:** Se efectuó el suministro e instalación de base estabilizada.
- **Avda. Arturo Prat, entre Avda. 2 sur y Calle 5 Sur (costado Oriente):** Se realizaron trabajos de demolición de veredas y excavaciones.
- **Avda. 2 Sur, entre Avda. Arturo Prat y Pasaje 13:** Se ejecutó el hormigonado de las nuevas veredas peatonales y de los accesos vehiculares
- **Avda. Arturo Prat, entre Avda. 2 sur y Calle 5 Sur (costado Poniente):** Se instaló baldosa táctil, para facilitar el desplazamiento seguro de personas con discapacidad visual.





Trabajos ejecutados:

- Demolición de Veredas. **Avance de Obra 90%**
- Excavaciones. **Avance de Obra 89%**
- Suministro y colocación de base estabilizada. **Avance de Obra 84%**
- Instalación de baldosa táctil. **Avance de Obra 25%**
- Suministro e Instalación de hormigón de vereda peatonal. **Avance de Obra 24%**
- Suministro e instalación de hormigón de acceso vehicular. **Avance de Obra 26%**
- Extracción de Árboles. **Avance de Obra 64%**



Próximos trabajos:

Durante la próxima semana se contempla la ejecución de obras correspondientes a la instalación de baldosas táctiles de accesibilidad universal, demolición de veredas faltantes y la colocación de hormigón para la construcción de veredas peatonales en los siguientes tramos:

- **Calle 3 Sur, entre Calle Bosque y Avda. Arturo Prat:** Se Iniciará la instalación de baldosa táctil.
- **Calle 4 Sur, entre Calle Bosque y Calle Victoria:** Se Iniciará con el último tramo a demoler y se realizarán excavaciones.
- **Calle 5 Sur, entre Calle Victoria y Avda. Arturo Prat:** Se Realizará la instalación de baldosa táctil.
- **Calle Bosque, entre Calle 5 Sur y Calle 3 Sur:** Se Realizará la instalación de baldosa táctil.
- **Avda. 2 Sur, entre Avda. Arturo Prat y Pasaje 13 (costado Sur):** Se finalizará el hormigonado de accesos vehiculares.
- **Avda. Arturo Prat, entre Avda. 2 sur y Calle 5 Sur (costado Poniente):** Se iniciará el hormigonado de veredas y accesos vehiculares.
- **Avda. Arturo Prat, entre Avda. 2 sur y Calle 5 Sur (costado Oriente):** Se iniciará la instalación de base estabilizada.

**¿SABÍAS
QUÉ?**

Después del hormigonado, el material necesita un tiempo de curado antes de ser utilizado, para asegurar su resistencia y durabilidad.

Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.