GOBIERNO DEL MAULE
— CONSTRUYE —

Construcción Pavimentación Vías Población El Esfuerzo, Comuna de Yerbas Buenas

Octubre 2026





Avance General del Proyecto: 57,48%

Avances de la obra (05 al 16 de octubre)

Sector (es) Intervenido (s):

Durante estas semanas se continuó avanzando en la construcción de **calzadas, veredas y obras de aguas lluvias** en distintos sectores del proyecto.

- **Calle La Sede:** se avanzó en la construcción de la calzada y se iniciaron y continuaron trabajos de **veredas**, incluyendo preparación del terreno, base y hormigonado.
- **Calle Luis Salas Neira:** se completaron importantes etapas de la calzada y también se avanzó en la **construcción de veredas**.
- **Calle Carlos González A.:** se completó gran parte de la construcción de la calzada, quedando pendientes algunos accesos a las viviendas.

GOBIERNO DEL MAULE
¡Se vive mejor!

- **Calle Luis Gutiérrez Parada:** se avanzó en el hormigonado de la calzada y en la instalación de **tuberías para aguas lluvias, soleras y base** en el tramo hacia calle Maximiliano Calderón.
- **Calle Maximiliano Calderón:** se avanzó en la preparación de la calle, instalación de soleras, base y **tuberías para aguas lluvias**.
- **Calle Gabriel Oses Martínez:** se avanzó en la instalación de soleras, base y hormigón de calzada, quedando pendientes algunos accesos.
- **Calle Nicanor Cofré Chaparro:** se avanzó en la preparación de la calzada, instalación de tuberías para aguas lluvias, soleras y base.
- **Zanja de infiltración:** se encuentra **100% ejecutada**.

Trabajos Ejecutados:

- Escarpe: **Avance de Obra 100%**
- Preparación de la Subrasante: **Avance de Obra 86,27%**
- Excavaciones: **Avance de Obra 88%**
- Suministro y Colocación de Base Estabilizada de Calzada: **Avance de Obra 83,31 %**
- Suministro y Colocación de Solera Tipo A: **Avance de Obra 76,05%**
- Suministro e Instalación de Hormigón de Calzada: **Avance de Obra 63,72%**
- Extracción de Árboles: **Avance de Obra 72,41%**
- Colector de aguas lluvias Tubería de 450 mm**: Avance de Obra 92,57%**
- Colector de aguas lluvias Tubería de 375 mm: **Avance de Obra 34,21%**





GOBIERNO DEL
MAULE
— CONSTRUYE —

Próximos Trabajos:

Durante la próxima semana, las obras continuarán avanzando en calzadas y veredas en distintos sectores del proyecto:

- **Calle Nicanor Cofré Chaparro:** se hormigonará parte de la calzada y se iniciarán las excavaciones para las veredas.
- **Calle Luis Gutiérrez Parada:** se completará el hormigonado del tramo de calzada que se encuentra pendiente**.**
- **Calle Maximiliano Calderón:** se ejecutará el hormigonado de una parte de la calzada.
- **Calle Gabriel Oses Martínez:** comenzarán los trabajos para la construcción de veredas, incluyendo preparación del terreno y hormigonado.
- **Calle Carlos González A.:** comenzarán los trabajos de construcción de veredas.
- **Calle La Sede:** continuarán los trabajos de construcción de veredas.

¿SABÍAS QUÉ?

Las soleras ayudan a delimitar las calzadas y protegen los bordes del pavimento.





Esta obra es financiada y ejecutada por el Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

GOBIERNO DEL MAULE
¡Se vive mejor!